

桃源县炉渣综合利用项目竣工环境保护自主验收意见

2022年6月7日，常德东来再生资源有限公司根据《常德东来再生资源有限公司桃源县炉渣综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、主要建设内容

建设项目位于位于湖南省常德市桃源工业集中区漳江创业园文之通厂区，经纬度为：东经111°28'5.592"，北纬28°56'30.5844"。本次验收范围为桃源县炉渣综合利用项目，主要对本项目产生的废水、废气、噪声、固废治理情况进行验收。

2、建设过程及环保审批情况

2021年11月，常德东来再生资源有限公司委托中华人民共和国生态环境部编制了《常德东来再生资源有限公司桃源县炉渣综合利用项目环境影响报告表》。2021年4月29日常德市生态环境局出具了《关于桃源县炉渣综合利用项目环境影响报告表的批复》，审批文号为常环建（3）[2021]61号。

3、投资情况

项目总投资2500万元，其中环保投资85万元，占比3.4%。

4、验收范围

本次验收的范围为常德东来再生资源有限公司桃源县炉渣综合利用项目，主要对废水、废气、噪声、固废治理情况进行验收。

二、工程变动情况

本项目无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1.废水

生活废水经过化粪池处理后经市政管网进入桃源县第二污水处理厂，项目产生废水经过沉淀池、集水坑、污水罐、沉砂罐、清水罐、压滤机后回用于生产循环利用，洗沙废水通过配套脱水筛除去泥土后会用于生产工序。

2.废气

本项目食堂油烟使用油烟净化器处理后排放；上料、筛分工序粉尘分别采用1套袋式除尘器+15m排气筒排放，共两套；原料区对方及装起尘采取严禁露天堆放、防风措施，并在原料仓库内布设雾化装置；对运输扬尘采取道路硬化、定期清扫和洒水，禁止车辆超载超速并对空车车厢进行冲洗。

3.噪声

本项目噪声源主要由破碎机、跳汰机、球磨机、输送带等生产设备工作时产生。企业通过减振、降噪等措施减少噪声排放。

4.固废

项目固废主要为炉渣中未燃尽生料、除尘器收尘、生活垃圾及废矿物油、含油抹布、污泥。炉渣中未燃尽生料和生活垃圾交由生活垃圾焚烧厂焚烧处理；除尘器的粉尘收集后回用于生产；废矿物油和含油抹布委托有资质的单位进行处置；化粪池产生的污泥由环卫部门定期清运；沉淀池产生的污泥根据建设单位总公司提供的鉴定报告，该物品为一般固废，作为产品外售。

四、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场核查情况：本项目按照环评及环评批复要求进行建设，不存在暂行办法中所列九种不得提出验收合格的情形；建设内容与污染防治设施满足环评批复要求；环境质量达标；验收资料详实，验收检测报告结论符合环保规范要求。

因此，同意本建设项目竣工环境保护验收。

五、验收人员信息

见专家签字表。

常德东来再生资源有限公司

2022年6月7日